



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง สำหรับรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ดังกล่าว สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.nanglong.go.th


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมหมาย เจริญไกร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานที่เสนอมาร่วมนี้ และทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานดังกล่าวจะมีประโยชน์ แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง คณะกรรมการพัฒนา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลนางหลงต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา	๕๐
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	๕๒
ภาพผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลู่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จ

เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลงใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนางหลง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนางหลง ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

ส่วนที่ ๒

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมเมืองพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☒ ไตรมาสที่ ๑-๔

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.๑ การวางแผน

อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทั้งหมด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๗๕	๓๙,๕๖๙,๗๙๒	๖๔	๗๐,๓๖๐,๒๓๒	๖๔	๑๒๒,๓๒๙,๓๑๒	๒๘	๕๓,๕๒๔,๘๖๔	๑๐	๑๐,๗๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คนและ สังคม	๔๖	๒๕,๒๐๖,๘๕๐.๐๐	๔๓	๒๖,๖๐๔,๗๕๐	๔๓	๔๒,๔๖๗,๗๕๐	๓๘	๒๘,๒๘๒,๒๕๐	๓๘	๓๐,๑๕๕,๒๕๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๒	๑๔,๗๑๒,๒๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๔๕๙,๒๐๐	๘	๘๒๔,๒๐๐	๔	๑๐,๔๕๙,๒๐๐	๔	๕๒๙,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านบริหาร จัดการ องค์กร	๙	๑๐,๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๗	๓,๘๕๗,๐๐๐	๖	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๖	๖๗๗,๐๐๐.๐๐	๖	๓๕๗,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๔	๘๙,๙๒๐,๘๔๒	๑๒๐	๒๕๑,๓๘๑,๑๘๒	๑๓๒	๑๖๖,๐๗๘,๒๖๒	๗๘	๙๓,๐๔๓,๓๑๔	๖๐	๔๓,๙๑๐,๔๕๐

๒.๒ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๗๐๖,๔๘๐.๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๔๗๓,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม	๓๒	๒๑,๗๓๘,๑๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร	๔	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๗	๒๕,๗๐๖,๔๘๐.๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๐๔,๐๐๐.๐๐-บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒,๔๐๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๑	๒,๔๐๔,๐๐๐.๐๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๒๒๖,๔๒๐.๐๐-บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๔,๗๐๑,๔๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร	๑	๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๖	๑๖,๒๒๖,๔๒๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยนางูษา-ชลประทาน หมู่ที่ ๖	๒๒๖,๒๕๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยนางูษา-ชลประทาน หมู่ที่ ๖ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยศรีสุข หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๙๒๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ ๗ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๘๒๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ ๔ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๘๒๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง-ทุ้งน้อย หมู่ที่ ๑ (นศ.ถ.๑๑๖-๐๔)	๔๙๗,๘๒๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง-ทุ้งน้อย หมู่ที่ ๑ (นศ.ถ.๑๑๖-๐๔) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่ายหนองจิก-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (นศ.ถ.๑๑๖-๑๙)	๔๙๔,๘๕๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่ายหนองจิก-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดควนเถียะ หมู่ที่ ๓	๔๔๗,๘๒๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดควนเถียะ หมู่ ๓ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองช้างเล่น-นาตั้นช้าง หมู่ที่ ๖	๒๖๙,๐๐๐	กองช่าง	บุกเบิกถนนสายหนองช้างเล่น-นาตั้นช้าง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑-๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑-๗ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายกลุ่มประชาชนในตำบลนางหลงหมู่บ้านละ ๑๐ คน ทั้งหมด ๗๐ คน
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันดอกจูดบาน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัดตกแต่งรถแห่ ปุष्พชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายประชากรในตำบลนางหลง ๒๐๐ คน
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังอาคาร ศพด. อบต.นางหลง	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ถมดินปรับพื้นที่หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จำนวน ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการทำรั้วหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรงาง	๗๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำรั้วหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรงาง ร้วเหล็ก สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการติดตั้งรางน้ำฝนด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	๓๑,๕๐๐	สำนักปลัด	ติดตั้งรางน้ำฝนด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดความยาว ๒๐.๘๐ เมตร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ศพด.บ้านควนเกียะ	๔๓๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเกียะ ปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	๑๔๖,๘๘๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงพัฒนาเด็กเล็ก
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๐๖,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบ อาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ ค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๓๐,๔๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๕๘,๔๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๒๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเป็นเงินสดเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาท
๒๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการ รมรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน ๓ จุด จัดตั้งด่านชุมชน ๑ จุด
๒๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ฝึกอบรมจิตอาสา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๒๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๓,๒๐๐	สำนักปลัด	ฝึกอบรมประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๒๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดงานวันเด็ก ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง และเด็กในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกม สันทนาการ และจัดตั้งซุ้มสำหรับจัดกิจกรรมระบายสีโปสเตอร์ ฯลฯ
๒๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๐๐,๘๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้ โรงเรียนบ้าน นางหลง จำนวน ๑๑๘ คนในอัตราคนละ ๒๔ บาทต่อวันจำนวน ๒๐๐ วัน โรงเรียนบ้านพรวัวจำนวน ๑๐๐ คนในอัตราคนละ ๒๗ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน โรงเรียนวัดควนเกียะจำนวน ๑๔๖ คนในอัตราคนละ ๒๒ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน โรงเรียนวัดโคกทรายจำนวน ๓๙ คนในอัตราคนละ ๓๖ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน โรงเรียนวัดหนองจิกจำนวน ๑๑๙ คนในอัตราคนละ ๒๔ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๒๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายกลุ่มสตรี ตำบลนางหลง
๒๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้านละ ๕ คน รวมถึง อสม. หมู่บ้านละ ๕ คน ทั้งหมด ๗๐ คน
๒๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาฯ พร้อมบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
๓๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ประชาชน หรือ อสม หรือ ผู้สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๓๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อบรมแกนนำเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลนางหลง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๓๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อบรมความรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๓๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน กีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่ากรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป้าหมาย ประชาชนในตำบลนางหลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๓๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการแข่งขันกีฬากีฬา ยุวชน ประชาชน ตำบลนางหลง	๑๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดการแข่งขันกีฬากีฬา ทั้งประเภทลูก และประเภทลานมีการจัดขบวนพาเหรดของประชาชน แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนางหลง รวมถึงตกแต่งสถานที่,จ้างจัดป้ายไวเนล จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม เช่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที อัดมจรรย์ จ้างจัดทำสนามแข่งขันของทุกประเภทกีฬา ค่าจัดทำเกียรติบัตร,สูจิบัตรการแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป้าหมายเด็กและเยาวชนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๓๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดส่งนักกีฬากีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดการฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทกีฬากีฬา โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อม ได้แก่ น้ำมันมวย เคาะเตอร์เพน ผ้าพันเขาควย ชุดนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อม และส่งตัวนักกีฬากีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนในตำบลนางหลง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๓๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ สกขอ.๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ เพื่อให้กับชุมชนในชอากกำลังกาย ณ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในหมู่บ้าน
๓๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุงานประเพณีมาฆบูชา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม สำหรับผู้ถือป้าย อบต. ฯลฯ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๕ คน
๓๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยขอขมาและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมสันทนาการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน
๔๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศาสนา ต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศาสนา ต่าง ๆ ในตำบลนางหลง เช่นงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม
๔๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำโนราห์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการรำโนราห์แก่เด็กเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลนางหลง เรียนรู้เครื่องประดับต่างๆ ของชุดมโนราห์ และทำรำโนราห์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๔๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ)	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอำเภอชะอวดเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ นศ ๐๔๑๘/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๔๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ประชาชนหรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ อบต.นางหลง ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๔๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ นศ ๗๕๕๐๑/ว ๐๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างลูกจ้างแผนที่ภาษี ฯลฯ
๔๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
๔๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อสร้างค่านิยมการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม จริยธรรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑๖-๐๒ สายบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง	๒,๔๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหน้าบ้านลุงเอียง หมู่ที่ ๗	๔๖๖,๑๙๐.๐๐	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล นางหลงกำหนด
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรั้วรอบขอบสระเก็บน้ำบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖	๑,๐๔๒,๐๐๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างรั้วเหล็ก สูง ๑ เมตร ยาว ๕๐๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางหลงกำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย นศ. ๔๐๑๖ แยก ทล.๔๐๑๘-บ้านทุ่งไคร (ช่วงหน้า ร.ร. บ้านนางหลง-เขตรถไฟ) หมู่ที่ ๑	๓,๖๖๘,๕๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๗๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลังกำหนด
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ ๔,๗	๒,๖๖๐,๗๓๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๑๒ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลังกำหนด
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๔	๓๒๙,๐๐๐.-	กองช่าง	เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลังกำหนด
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.-สระประมง หมู่ที่ ๖	๑,๑๔๗,๔๔๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลังกำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑	๔๔๗,๗๙๐.-	กองช่าง	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อบล็อกคลองทุ่งน้อย (บ้านนายผิน) หมู่ที่ ๑	๔๘๑,๒๐๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างท่อบล็อก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่ง
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้น-ไสโหนด หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๕๓๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่ง
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๕๓๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเลน-พรุบัว หมู่ที่ ๕	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๕๓๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งพืด-น้ำผุด หมู่ที่ ๗	๔๘๔,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนดส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายป่าขาด-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด

-๒๓-					
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังโรงรณหนองขอ หมู่ที่ ๒	๑๓๐,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง หล่งกำหนด
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสาย เลียบบคลองหนองหาด หมู่ที่ ๓	๒๕๔,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางหล่ง กำหนด
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังหอประชุม หมู่ที่ ๕	๒๘๔,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางหล่ง กำหนด
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุม หมู่ที่ ๕	๑๒๓,๐๐๐.-	กองช่าง	เป็นศูนย์การเรียนรู้ กศน. ปรับปรุงอาคารหอประชุม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางหล่ง กำหนด
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอย ลุงพัน หมู่ที่ ๖	๑๖๐,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนางหล่งกำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยโคกไทรทอง- ชลประทาน หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด
๒๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสาย แยกชลประทานทุ่งต่อ (สวน นายเอียง) หมู่ที่ ๖	๑๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด
๒๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังวัดท่าทราย หมู่ที่ ๗	๑๑๔,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด
๒๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยโคกม่วง	๑๒๕,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนหินผุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ
๒๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยนางแป้น หมู่ที่ ๒	๒๖๗,๘๘๐.-	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตรราหน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๒๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายชอยปลายหาร-ทุ่งคุ่ม หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐.-	กองช่าง	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่งกำหนด
๒๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหาร จัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางหล่ง	๑,๕๒๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตร.ม.

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพ/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพ/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๔๖๓,๐๐๐	๘	๓,๔๖๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๗๘,๑๑๐	๒	๗๘,๑๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๒๖	๑๙,๐๖๐,๗๑๑.๗๐	๒๖	๑๙,๐๖๐,๗๑๑.๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๔๑,๗๘๕	๑	๔๑,๗๘๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร	๔	๑๕๐,๔๑๘	๔	๑๕๐,๔๑๘
รวม	๔๑	๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐	๔๑	๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐

อบต.นางหลง มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพ/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐.๐๐

อบต.นางหลง มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา เงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๐๐๐.๐๐.-บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๔๙๐,๐๐๐.๐๐.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพ/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๖,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๔๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร	๑	๑,๓๖๕,๐๐๐	-	-
รวม	๑๗	๘,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๔๙๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนางอุษา- ชลประทาน หมู่ที่ ๖	๒๒๖,๒๕๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๑,๒๕๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยศรีสุข หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๙๒๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๙๒๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-หนอง กก หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๘๒๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๘๒๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๘๒๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๘๒๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสทุ่ง-ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๑ (นศ.ถ.๑๑๖- ๐๔)	๔๙๗,๘๒๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๘๒๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังป่าหนองจิก- หนองขอ หมู่ที่ ๒ (นศ.ถ.๑๑๖-๑๙)	๔๙๔,๘๕๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๘๕๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดควนเถียะ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๘๒๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๘๒๐
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนน สายหนองช้างเล่น- นาตินช้าง หมู่ที่ ๖	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐

-๒๘-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑-๗	๕๐,๐๐๐	๒๘,๘๑๐	๒๘,๘๑๐	๒๑,๑๙๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	โครงการจัดงานวัน ดอกจูดบาน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	๔๙,๓๐๐	๗๐๐
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการถมดินปรับ พื้นที่หลังอาคาร ศพด. อบต.นางหลง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการทำรั้วหน้า อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหนอง จิกโคกทรง	๗๕,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๔,๐๐๐
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการติดตั้งราง น้ำฝนด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลนางหลง	๓๑,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการปรับปรุง หลังคาอาคารเรียน ศพด.บ้านควนเถียะ	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว))	๑๔๖,๘๘๐	๑๔๑,๓๗๒	๑๔๑,๓๗๒	๕,๕๐๘
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๑	๔๙,๘๘๑	๕๐,๑๑๙
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	๗๐๖,๐๐๐	๖๒๔,๖๐๐	๖๒๔,๖๐๐	๘๑,๔๐๐
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๑,๑๗๖.๗๐	๑,๐๐๑,๑๗๖.๗๐	๒๑๘,๘๒๓.๓๐

-๒๙-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๓๐,๔๐๐	๑๐,๘๑๐,๖๐๐	๑๐,๘๑๐,๖๐๐	๑,๑๑๙,๘๐๐
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๕๘,๔๐๐	๒,๗๒๕,๔๐๐	๒,๗๒๕,๔๐๐	๔๓๓,๐๐๐
๒๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๒๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการ รมรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์และ ปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๕	๑๔,๐๐๕	๑๕,๙๙๕
๒๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการจัดงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๑๐	๔๙,๘๑๐	๑๙๐
๒๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	๒,๖๐๐,๘๐๐	๒,๓๕๔,๙๐๐	๒,๓๕๔,๙๐๐	๒๔๕,๙๐๐
๒๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการพัฒนา ส่งเสริมสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๓๐	๒๗,๐๓๐	๒,๙๗๐
๒๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการอบรมให้ ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิคน พิการตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐	๔๐,๐๐๐	๑๔,๕๓๐	๑๔,๕๓๐	๒๕,๔๗๐
๒๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	โครงการสัตรีปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๖๐,๐๐๐	๕๑,๘๑๐	๕๑,๘๑๐	๘,๑๙๐

-๓๐-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐) ๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๕๘	๑๔๙,๘๕๘	๑๔๒
๒๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ยวชน ประชาชน ตำบลนางหลง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๘๙	๑๐๙,๙๘๙	๑๑
๓๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการ แข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐
๓๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการอุดหนุน สมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด ตามโครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนและประชาชน อำเภอชะอวด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๓๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	๑๕,๐๐๐	๓,๖๔๐	๓,๖๔๐	๑๑,๓๖๐
๓๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	๔๙,๙๒๐	๘๐
๓๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม การฝึก รำโนราห์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๙๐	๔๙,๔๙๐	๕๑๐
๓๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีของจังหวัด นครศรีธรรมราช (งาน เดือนสิบ)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐

-๓๑-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๑,๗๘๕	๔๑,๗๘๕	๘,๒๑๕
๓๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ องค์กร	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๓๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ องค์กร	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๖๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐) เหลือ ๑๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๔๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ องค์กร	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลนางหลง	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๖๓๐	๒๕,๖๓๐	๗๔,๓๗๐
๔๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ องค์กร	โครงการอบรมป้องกัน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	๕,๗๘๘	๕,๗๘๘	๑๔,๒๑๒

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑๖-๐๒ สายบ้าน โคกแซะ หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกแซะ ตำบลนาง หลง	๒,๔๐๔,๐๐๐	๑,๔๘๔,๐๐๐	๑,๔๘๔,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าบ้าน ลุงเอื้อง หมู่ที่ ๗	๔๖๖,๑๙๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑,๑๙๐
๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสาย นศ. ๔๐๑๖ แยก ทล.๔๐๑๘- บ้านทุ่งไคร (ช่วงหน้า ร.ร.บ้านนางหลง-เขต รถไฟ) หมู่ที่ ๑	๓,๖๖๘,๕๐๐.-	๒,๖๔๐,๐๐๐	-	๒,๖๔๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๗๙๐.-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๗๙๐
๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อ บ่อกล่อกรองทุ่งน้อย (บ้าน นายผิน) หมู่ที่ ๑	๔๘๑,๒๐๐.-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑,๒๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตรอกขาม หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๕๓๐.-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๕๓๐
๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านเลน-พรวัว หมู่ที่ ๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	-	๒๖๙,๐๐๐
๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๕๓๐	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐

-๓๓-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายทุ่งพืด-น้ำผุด หมู่ที่ ๗	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐
๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังโรงแรมหนองขอ หมู่ที่ ๒	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองหนอง หาด หมู่ที่ ๓	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๐
๑๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุม หมู่ที่ ๕	๑๒๓,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ซอยลุงพัน หมู่ที่ ๖	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐
๑๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายซอยโคกไทรทอง- ชลประทาน หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐
๑๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายแยกชลประทานทุ่ง ต่อ (สวนนายเอียง) หมู่ที่ ๖	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหลังวัดท่าทราย หมู่ที่ ๗	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐
๑๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน สายซอยโคกม่วง	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐

-๓๔-						
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านบริหาร จัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลนางหลง	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	-	๑,๓๖๕,๐๐๐

๒.๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๗๐,๓๖๐,๒๓๒	๘	๓,๔๗๓,๓๐๐.๐๐	๘	๓,๔๖๓,๐๐๐	๘	๓,๔๖๓,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗๘,๑๑๐	๒	๗๘,๑๑๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	๔๓	๒๖,๖๐๔,๗๕๐	๓๒	๒๑,๗๓๘,๑๘๐.๐๐	๒๖	๑๙,๐๖๐,๗๑๑.๗๐	๒๖	๑๙,๐๖๐,๗๑๑.๗๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๔๕๙,๒๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๑,๗๘๕	๑	๔๑,๗๘๕
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการองค์กร	๗	๓,๘๕๗,๐๐๐	๔	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๔๑๘	๔	๑๕๐,๔๑๘
รวม	๑๒๐	๒๕๑,๓๘๑,๑๘๒	๔๗	๒๕,๗๐๖,๔๘๐.๐๐	๔๑	๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐	๔๑	๒๒,๗๙๔,๐๒๔.๗๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒,๔๐๔,๐๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐
รวม	๑	๒,๔๐๔,๐๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐	๑	๑,๔๘๔,๐๐๐

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๔,๗๐๑,๔๒๐.๐๐	๑๖	๖,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๔๙๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร	๑	๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม	๒๖	๑๖,๒๒๖,๔๒๐.๐๐	๑๗	๘,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๔๙๐,๐๐๐

๒.๕ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑๐๐	-	-	-	-	-	-			๘	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-			๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๒๖	๘๑.๒๕	-	-	-	-	๖	๑๘.๗๕			๓๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-			๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร	๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-			๔	๑๐๐
รวม	๔๑	๘๗.๒๓	๐	-	๐	-	๖	๑๒.๗๗			๔๗	๑๐๐

(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑๖-๐๒ สายบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง	/			๒,๔๐๔,๐๐๐	๑,๔๘๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหน้าบ้านลุงเยื้อง หมู่ที่ ๗	/			๔๖๖,๑๙๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	
โครงการก่อสร้างรั้วรอบขอบ สระเก็บน้ำบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖			/	๑,๐๔๒,๐๐๐.-	-	
โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสาย นศ.๔๐๑๖ แยก ทล.๔๐๑๘-บ้านทุ่งไคร (ช่วงหน้า ร.ร.บ้านนางหลง- เขตรถไฟ) หมู่ที่ ๑		/		๓,๖๖๘,๕๐๐.-	(๒,๖๔๐,๐๐๐) วงเงินทำสัญญา	ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาง หลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ ๔,๗		/		๒,๖๖๐,๗๓๐.-	(๑,๘๙๕,๕๕๕)	รอทำสัญญา
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๔			/	๓๒๙,๐๐๐.-		
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.-สระประมง หมู่ที่ ๖		/		๑,๑๔๗,๔๔๐.-	(๗๖๔,๐๐๐)	รอทำสัญญา
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง น้อย-โคกไพรทอง หมู่ที่ ๑	/			๔๙๗,๗๙๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-	
โครงการก่อสร้างท่อป่อกคลอง ทุ่งน้อย (บ้านนายผิน) หมู่ที่ ๑	/			๔๘๑,๒๐๐.-	๔๘๐,๐๐๐.-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายลุ่มตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ ๓			/	๔๙๘,๕๓๐.-	-	ยกเลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ ๔	/			๔๙๘,๕๓๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านเลน-พรุบัว หมู่ที่ ๕		/		๒๗๐,๐๐๐.-	(๒๖๙,๐๐๐) วงเงินทำ สัญญา	ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ ๖		/		๔๙๘,๕๓๐.-	(๔๙๗,๐๐๐) วงเงินทำ สัญญา	ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่ง พืด-น้ำผุด หมู่ที่ ๗	/			๔๘๔,๐๐๐.-	๔๘๐,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนสายป่า ขาด-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑			/	๑๖๐,๐๐๐.-	-	
โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังโรงเรียนหนองขอ หมู่ที่ ๒	/			๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๙,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนสาย เลียบคลองหนองหาด หมู่ที่ ๓	/			๒๕๔,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังหอประชุม หมู่ที่ ๕			/	๒๘๔,๐๐๐.-	-	
โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุม หมู่ที่ ๕	/			๑๒๓,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนซอย พัน หมู่ที่ ๖	/			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยโคกไทรทอง-ชลประทาน หมู่ที่ ๑	/			๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนสาย แยกชลประทานทุ่งต่อ (สวน นายเอียง) หมู่ที่ ๖	/			๑๑๑,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังวัดท่าทราย หมู่ที่ ๗	/			๑๑๔,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	
โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยโคกม่วง	/			๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยนางแป้น หมู่ที่ ๒		/		๒๖๗,๙๘๐.-	(๒๖๗,๐๐๐) วงเงินทำสัญญา	รอทำสัญญา
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ปลายหาร-ทุ่งคุ่ม หมู่ที่ ๗			/	๓๕๐,๐๐๐.-		
โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลนางหลง		/		๑,๕๒๕,๐๐๐.-	(๑,๓๖๕,๐๐๐) วงเงินทำสัญญา	ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

สรุปการจ่ายเงินสะสม

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ

โครงการกำลังดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

ส่วนที่ ๔ รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ OLEO MAC GSH ๕๖๒	สำนักปลัด	โอน งบประมาณ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๒ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๗,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๒ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๗,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๑๘,๕๐๐
เครื่องสูบน้ำสำหรับดูดโคลนขนาด ๒ นิ้ว	กองช่าง	งบกลาง เงินสำรองจ่าย		๔,๔๐๐

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างรั้วรอบขอบสระเก็บน้ำบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖ | งบประมาณ ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท |
| ๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๔ | งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐ บาท |
| ๓. โครงการปรับปรุงถนนสายป่าขาด-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑ | งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. โครงการปรับปรุงถนนซอยหลังหอประชุม หมู่ที่ ๕ | งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท |
| ๕. โครงการปรับปรุงถนนซอยปลายหาร-ทุ่งคุ้ม หมู่ที่ ๗ | งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท |

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ทำสัญญา)

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ ๔,๗ | งบประมาณ ๒,๖๖๐,๗๓๐ บาท |
| ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้าง อบต.-สระประมง หมู่ที่ ๖ | งบประมาณ ๑,๑๔๗,๔๔๐ บาท |
| ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนางแป้น หมู่ที่ ๒ | งบประมาณ ๒๖๗,๙๘๐ บาท |

โครงการที่ยกเลิก

โครงการตามข้อบัญญัติ

- | | |
|--|---|
| ๑. โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เหตุผลในการยกเลิก เนื่องจากประกาศรับสมัครแล้วมีผู้สนใจไม่ครบตามเป้าหมาย หากจัดอาจไม่คุ้มค่า |
| ๒. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เนื่องจากประกาศรับสมัครแล้วมีผู้สนใจไม่ครบตามเป้าหมาย หากจัดอาจไม่คุ้มค่า |
| ๓. โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เนื่องจากเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ และซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ สปสช. |
| ๔. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” | (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เนื่องจาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ สปสช. |
| ๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) |
| ๖. โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | เนื่องจาก ช่วงเวลาในการจัดงานโครงการดังกล่าว คาบเกี่ยวกับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทั้งสองคือคนเดียวกัน จึงทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ หากจัดเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เลยยกเลิกโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ |

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

- | | |
|---|---|
| ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ ๓ | เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
|---|---|

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. กิจกรรมซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ขาดแคลนบุคลากร เช่น ในงานการศึกษา มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ซึ่งรับผิดชอบหลายงาน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ทำให้งานมีความเสี่ยง และไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
๓. งบประมาณในบางโครงการมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ คือระเบียบให้เบิกจ่ายได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
- ๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๓๔	๕๓.๑๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๓	๓๒	๓/๔.๔๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๑	๒๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดองค์กร	๗	๕	๓/๑.๔๓
รวม	๑๒๐	๗๔	๖๑.๖๗

หมายเหตุ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ (นำไปปฏิบัติ) ข้อบัญญัติ จำนวน ๔๓ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ เงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางหลง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา**

คำอธิบาย : ๑. มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี ๙ ข้อ
๒. แต่ละข้อมี ๑๐ คะแนน
๓. ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ ๐ – ๑๐ คะแนน

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ แบบ ๓/๒ และ ๓/๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ทอดแบบสอบถามทั้งหมดและได้รับการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ๓๐๒ ชุด โดยสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓ เพศชาย ๑๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗

๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘
รองลงมาอายุ ๒๖-๔๐ ปี จำนวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖ และน้อยสุดคือ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓

๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จำนวน ๑๓๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๗.๙๕ รองลงมาต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๕
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ น้อยสุด สูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙

๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๔.๕๗ รองลงมาอาชีพ เอกชน/ค้าขาย จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๘ , รับราชการ จำนวน ๓๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙, นักศึกษา จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ และอื่นๆ จำนวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๖๖

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๑
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๒
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๕
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	๘.๑
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๘.๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	๗.๙
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๗.๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๗
รวมคะแนนเฉลี่ย	๑๐	๗.๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๘
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๙
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	๗.๕
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๘.๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	๗.๘
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๗.๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๔
รวมคะแนนเฉลี่ย	๑๐	๗.๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๖
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๘
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	๗.๕
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๘.๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	๗.๔
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๗.๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๑
รวมคะแนนเฉลี่ย	๑๐	๘.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๖
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๒
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๓
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	๗.๙
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘.๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๘.๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	๘.๗
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๘.๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๙.๑
รวมคะแนนเฉลี่ย	๑๐	๘.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๑
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๒
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	๗.๕
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๗.๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	๗.๑
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๗.๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗.๐
รวมคะแนนเฉลี่ย	๑๐	๗.๒

ส่วนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๘๕	๖๖.๕๖	๑๐.๖๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๕๘	๘๐.๔๖	๕.๙๖
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๕๒	๗๐.๕๓	๖.๙๕
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘.๘๗	๗๑.๘๕	๙.๒๗
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๕๑	๗๐.๕๓	๕.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๔.๔๔	๕๙.๒๗	๖.๒๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๙.๔๐	๕๓.๖๒	๒.๙๘
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๙.๔๗	๖๓.๗๘	๖.๙๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๑๒	๖๕.๕๖	๒.๓๒

ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ คะแนน รองลงมาพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม คะแนนเฉลี่ย ๔.๐ คะแนน, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย ๓.๙ คะแนน , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คะแนนเฉลี่ย ๓.๘
และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร คะแนนเฉลี่ย ๓.๒ คะแนน

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจมาก	ข้อ ๓. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ระดับความพึงพอใจ	ข้อ ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
ระดับความไม่พอใจ	ข้อ ๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ปรากฏรายละเอียดดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๕	๕๓.๘๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘.๒๗
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๑๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๒๗
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๐๙
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๐๙
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๐๙
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๘
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๑๘
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๑๘
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔.๒๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗.๘๓

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๘.๒๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗.๖๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๑๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๙๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๒๗)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๓๖)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๔.๓๖)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๓๖)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๒๗)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๓๖)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔.๙๗

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

๑. โครงการที่รับการอนุมัติงบประมาณ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงดำเนินการทุกโครงการ
๒. กรณีที่ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เตรียมโครงการสำรองเพื่อไว้กรณีมีเงินเหลือจ่าย
๓. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรูปแบบใหม่ๆ เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย และทันสมัยขึ้น

ภาพผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางอุษา-ชลประทาน หมู่ที่ ๖
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒๕,๐๐๐ บาท



๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีสุข หมู่ที่ ๗
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐ บาท



๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐ บาท



๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐ บาท



๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง-ทุ้งน้อย หมู่ที่ ๑ (นศ.ถ.๑๑๖-๐๔)
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐ บาท



๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่ายหนองจิก-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (นศ.ถ.๑๑๖-๑๙)
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๔,๐๐๐ บาท



๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดควนเกียะ หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐ บาท



๘.โครงการบุกเบิกถนนสายหนองช้างเล่น-นาดินช้าง หมู่ที่ ๖
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๖๘,๐๐๐ บาท



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑-๗
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๘,๘๑๐ บาท



๒.โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๓๐๐ บาท



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑. โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังอาคาร ศพต.อบต.นางหลง
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๐,๐๐๐ บาท



๒. โครงการทำรั้วหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรง
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๑,๐๐๐ บาท



๓.โครงการติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนางหลง
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท



๔. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ศพด.บ้านควนเกียะ
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๓๐,๐๐๐ บาท



๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔๑,๓๗๒ บาท

๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)
งบประมาณ ๔๙,๘๘๑ บาท

๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
งบประมาณ ๖๒๔,๖๐๐ บาท



๘.วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)
งบประมาณ ๑,๐๐๑,๑๗๖.๗๐ บาท



- ๙.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๘๑๐,๖๐๐ บาท
๑๐.เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๗๒๕,๔๐๐ บาท
๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท
๑๒.โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔,๐๐๕ บาท



- ๑๓.โครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๘๑๐ บาท



๑๔. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.) งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๕๔,๙๐๐ บาท

๑๕.โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๗,๐๓๐ บาท



๑๖.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔,๕๓๐ บาท



๑๗.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๑,๘๑๐ บาท



๑๘.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔๙,๘๕๘ บาท



๑๙.โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ยูวชน ประชาชนตำบลนางหลง งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๙,๙๘๙ บาท



๒๐.โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๙,๗๐๐ บาท



๒๑.โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๒.จัดซื้อวัสดุกีฬา งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๙,๐๐๐ บาท



๒๓.โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๖๔๐ บาท



๒๔.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๙๒๐ บาท



๒๕.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำโนราห์ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๔๙๐ บาท



๒๖.อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ)
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการคัดแยกขยะ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๗๙๕ บาท



๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

๑.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๔,๐๐๐ บาท

๓.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรบริหารส่วนตำบลนางหลง
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๕,๖๓๐ บาท



๔.โครงการอบรมป้องกันการทุจริต งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๗๘๘ บาท



โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑๖-๐๒ สายบ้านโคกแซะ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท



โครงการจ่ายจากเงินสะสม

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าบ้านลุงเยื้อง หมู่ที่ ๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๖๕,๐๐๐ บาท



๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐ บาท



๓.โครงการก่อสร้างท่อปลอกคลองทุ่งน้อย (บ้านนายผิน) หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท



๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ ๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐ บาท



๕.โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งพัด-น้ำผุด หมู่ที่ ๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท



๖.โครงการปรับปรุงถนนซอยหลังโรงแรมหนองขอ หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒๙,๐๐๐ บาท



๗. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหาด หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๕๔,๐๐๐ บาท



๘.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท



๙. โครงการปรับปรุงถนนซอยทุ่งพัน หมู่ที่ ๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท



๑๐.โครงการปรับปรุงถนนสายซอยโคกไทรทอง-ชลประทาน หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท



๑๑.โครงการปรับปรุงถนนสายแยกชลประทานทุ่งต่อ (สวนนายเอียง) หมู่ที่ ๖
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาท



๑๒.โครงการปรับปรุงถนนซอยหลังวัดท่าทราย หมู่ที่ ๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๑๔,๐๐๐ บาท



๑๓.โครงการปรับปรุงถนนสายซอยโคกม่วง งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท



